

Další část výstavby horkovodu zamíří do rušné Rudolfovské ulice a pokračovat bude ulicí Lipenskou

čtvrtek, 29. června 2017

Modernizace první části distribuční sítě, kdy byl položen nový horkovod v ulicích Klaricova, J. Plachty a Lannova, je před dokončením. K 30. červnu je síť hotová po technologické stránce, terénní úpravy dotčených ploch budou dokončeny do poloviny července.

Pokračování v ulici Lipenská, od ulice B. Smetany, bude v návaznosti na zprůjezdění etapy předcházející.

Začátkem prázdnin se výstavba přesune na další úsek. Konkrétně od 5. července do ulic Rudolfovská a přilehlé části ulice Lipenská. Horkovod v Rudolfovské by měl být hotov do 3. září, Lipenská ve směru z Rudolfovské po ulici Nová pak do poloviny září.

Práce budou probíhat současně na dvou místech s ohledem na urychlení výstavby horkovodu v dané lokalitě v době letních prázdnin a zkrácení dopravního omezení.

Mapa:

[Mapa II. části prací \(ulice Rudolfovská, Lipenská\)](#)

Na projekt je poskytnuta podpora ze zdrojů Evropské unie.

Investor: Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská 32, 372 15 České Budějovice