

# Letní odstávka 2015 trvala 108 hodin

*čtvrtek, 2. července 2015*

**Celých 108 hodin bezproudí měli k dispozici zaměstnanci údržby a plně je využili**

29. 6. už v 6 hod ráno, tzn. oproti výhledu o 4 hodiny dříve, skončila letošní celozávodní odstávka. Podle plánu se odběratelů nijak nedotkla, dodávka teplé vody a páry byla zajišťována z náhradního zdroje výtopy Vrátů.

V průběhu pěti rušných dnů bylo v areálu teplárny na Novohradské ulici provedeno množství důležitých oprav a pravidelných kontrol, které umožní bezpečné zajištění výroby pro nadcházející období.

Doba bezproudí ve výrobním bloku posloužila ke kompletní revizi všech elektro rozvaděčů celé technologie.

Kromě opravy hlavních tras napájecí vody pro kotle K11 a K12 ve výrobním bloku, která se týkala hlavně armatur a čerpadel, proběhla zároveň oprava armatur klíčových parovodních tras technologie u obou kotlů. Na výstupu výrobního bloku následovala oprava rozdělovače středotlaké páry pro technologickou páru velkoodběratelům.

Chemická úpravna vody mohla vyčistit jímku surové vody včetně gravitačního přivaděče z Mlýnské stoky a opravit rozvody chladicí vody pro chlazení částí zařízení výrobního bloku, stejně jako rozvody potrubí vratné oteplené vody v části CHÚV.

V průběhu odstávky došlo také na připojení nové technologie odsíření obou kotlů. Byly napojeny trasy kouřovodů špinavých i čistých spalin na absorber odsíření a další potrubní trasy, především technologických vod, které je možné realizovat pouze v době celkové odstávky.

Většinu prací zajistili zaměstnanci Úseku strojní a elektro údržby teplárny.