Izolace kouřovodu kotle K12 dnes bude dokončena

úterý, 25. října 2016

Nová izolace na kouřovodu kotle K12 sníží tepelné ztráty při cestě spalin do absorbéru a tím zlepší účinnost zařízení odsíření. Zároveň bude lepším tlumičem hluku. Původní izolační vrstvu minerální vlny o výšce 100 mm nahradila silnější 140 mm vrstva. Práce budou dokončeny dnes. Nejprve bylo demontováno vrchní oplechování, pak následovala demontáž původní izolace, údržba samotného kouřovodu, montáž nových úchytů pro vyšší vrstvu tepelně – hlukové izolace.

Specializovaná firma, která zakázku realizovala, spotřebovala celkem 89 metrů čtverečních nové minerální vlny, která je samozřejmě nově oplechována.